

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ /รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1		
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	22,066,983	17,347,710
ยุทธศาสตร์ที่ 2		
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	18,283,180	16,104,905
ยุทธศาสตร์ที่ 3		
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	180,000	177,524
ยุทธศาสตร์ที่ 4		
การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	529,800	134,567
รวมทั้งสิ้น	41,059,963	33,764,706

- ปัญหาอุปสรรค

1. เทศบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกับประชาชนตามความจำเป็นเร่งด่วนที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากรายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ทั้งสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง และปริมาณงานก่อสร้างที่ไม่สอดคล้องกับสถานที่ดำเนินการจริง
2. งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วนที่กำหนดไว้

- ข้อเสนอแนะ

1. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณ เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ และอาจทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกับประชาชนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน
2. ควรมีการตรวจสอบว่าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป เนื่องจากการบรรจุโครงการเป็นการบรรจุ เพื่อให้มีปรากฏในแผนพัฒนาเท่านั้น ซึ่งทำให้จำนวนครั้งในการปรับแผนมีจำนวนมาก และโครงการมีมากเกินไปและดำเนินการจริงไม่ได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
ลำดับ	โครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,500,000.00	9,927,500.00	12 ตุลาคม 2566	27 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้ว
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,000,000.00	2,425,800.00	12 ตุลาคม 2566	27 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้ว
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	24,000.00	12 ตุลาคม 2566	27 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	882,575.00	719,197.89	31 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ตลาด	778,400.00	726,234.00	18 ตุลาคม 2566	12 กรกฎาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด	156,208.00	125,618.29	31 ตุลาคม 2566	12 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบุประจักษ์รัฐพัฒนา	1,988,800.00	1,905,200.00	18 พฤศจิกายน 2566	21 พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	23,045.00	5 มกราคม 2567	22 มกราคม 2567	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด	300,000.00	283,392.00	13 มีนาคม 2567	14 พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
ลำดับ	โครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
10	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาศูนย์กีฬาหมู่บ้าน/ตำบล	100,000.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
11	โครงการสนับสนุนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	100,000.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
12	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาศูนย์กีฬาหมู่บ้าน/ตำบล	100,000.00	58,318.00	26 มีนาคม 2567	27 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	100,000.00	68,150.00	17 พฤศจิกายน 2567	15 ธันวาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	100,000.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
15	โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	100,000.00	46,391.00	10 เมษายน 2567	30 เมษายน 2567	ดำเนินการแล้ว
16	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีไทย	180,000.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
17	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	60,000.00	59,000.00	7 กรกฎาคม 2567	12 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้ว
18	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	20,000.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
19	โครงการระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	40,000.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
20	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	60,000.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
21	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000.00	87,616.90	17 พฤษภาคม 2567	17 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
ลำดับ	โครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
22	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขแก่แกนนำชุมชน	400,000.00	359,439.00	29 พฤศจิกายน 2566	21 ธันวาคม 2566	ดำเนินการแล้ว
23	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	180,000.00	40,834.00	15 พฤศจิกายน 2566	26 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้ว
24	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	400,000.00	288,630.00	26 มิถุนายน 2566	26 กรกฎาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
25	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	6,914.40	15 ธันวาคม 2566	9 มกราคม 2567	ดำเนินการแล้ว
26	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตลาด	250,000.00	172,430.00	9 มกราคม 2567	2 กุมภาพันธ์ 2567	ดำเนินการแล้ว
27	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเทศบาลตำบลตลาด	25,000.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
28	โครงการส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	280,000.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
29	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	400,000.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
30	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	100,000.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น		22,066,983.00	17,347,710.48			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ลำดับ	โครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
31	โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค ขอยหนองตะคลอง - ศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง	222,600.00	208,097.80	1 พฤษภาคม 2567	1 พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
32	โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค ขอยพิทักษ์ หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา	377,700.00	353,266.41	1 พฤษภาคม 2567	1 พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
33	โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค ขอยहरธา หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์	80,900.00	75,486.64	1 พฤษภาคม 2567	1 พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
34	โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค ขอยโนนทัพม้าสามัคคี 15 หมู่ที่ 3 บ้านตลาด	1,362,300.00	1,274,816.25	1 พฤษภาคม 2567	1 พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
35	โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค ขอยอยู่ดี 1/1 หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์	48,200.00	44,889.00	1 พฤษภาคม 2567	1 พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
36	โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ขอยขุนนนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	67,360.00	67,353.28	1 พฤษภาคม 2567	1 พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
37	โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาคต่อจากเดิม ขอยถนนเลียบคลองลำบริบูรณ์ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	71,020.00	71,018.89	1 พฤษภาคม 2567	1 พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
38	โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค ขอยถนนเลียบคลองบริบูรณ์ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์	367,800.00	344,863.35	1 พฤษภาคม 2567	1 พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
39	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ขอยโนนทัพม้าสามัคคี 11	175,000.00	175,000.00	18 ธันวาคม 2567	16 กุมภาพันธ์ 2568	ดำเนินการแล้ว
40	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ขอยโนนทัพม้าสามัคคี 3 ช่วงที่ 2	362,000.00	362,000.00	24 ธันวาคม 2567	9 มีนาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
41	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ขอยประจักษ์รัฐพัฒนา 7/1 , 7/2 , 7/3 , 7/4 , 7/5	951,000.00	710,000.00	6 สิงหาคม 2567	20 ตุลาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
42	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ขอยโนนทัพม้าสามัคคี 4/1	210,000.00	210,000.00	18 ธันวาคม 2567	16 กุมภาพันธ์ 2568	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค						
ลำดับ	โครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
43	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอยเลียบลำบริบูรณ์ฝั่งซ้าย	290,000.00	290,000.00	3 ธันวาคม 2567	17 มกราคม 2568	ดำเนินการแล้ว
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบุ หมู่ 1 ซอยวัดโคกตลาด 5/3	251,000.00	251,000.00	20 มีนาคม 2568	19 พฤษภาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
45	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยอยู่ดีมีสุข 3,4 หมู่ที่ 1 บ้านบุ	1,019,000.00	802,000.00	8 สิงหาคม 2567	7 ตุลาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดโคกตลาด 5 หมู่ที่ 1 บ้านบุ	1,172,000.00	942,000.00	9 กรกฎาคม 2567	22 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้ว
47	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยตลาดราษฎร์สามัคคี 2 หมู่ที่ 3 บ้านตลาด	747,000.00	603,300.00	16 สิงหาคม 2567	30 ตุลาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
48	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยเลียบลำบริบูรณ์ 1 ฝั่งขวาหมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์	79,000.00	78,900.00	27 สิงหาคม 2567	11 ตุลาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
49	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์ประสงค์- หนองตะคลอง (ช่วง 1+900 ถึง 2+096) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์	689,000.00	600,500.00	27 มิถุนายน 2567	26 สิงหาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองหอยสามัคคี 1(ช่วง 2+686 ถึง 2+785) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์	640,000.00	541,000.00	21 มิถุนายน 2567	20 สิงหาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดี 6 หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์	1,146,000.00	1,028,000.00	27 มิถุนายน 2567	10 กันยายน 2567	ดำเนินการแล้ว
52	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านบุ	210,000.00	179,895.00	27 สิงหาคม 2567	27 สิงหาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
53	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านตลาด จุดที่ 2 ช่วงที่ 3	191,000.00	187,385.59	27 สิงหาคม 2567	27 สิงหาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
54	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 3 บ้านตลาด จุดที่ 3	413,000.00	400,591.00	27 สิงหาคม 2567	27 สิงหาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
55	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านตลาด จุดที่ 4	228,300.00	224,741.79	27 สิงหาคม 2567	27 สิงหาคม 2567	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค						
ลำดับ	โครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
56	โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ซอยหนองตะคลองร่วมใจ 2	717,000.00	715,000.00	27 กันยายน 2567	11 ธันวาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
57	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เป็นผิวแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต บ้านบุ หมู่ที่ 1 ซอยอยู่ดีมีสุข 7,8,9	977,000.00	747,000.00	8 สิงหาคม 2567	7 ตุลาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
58	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลาด	1,500,000.00	1,499,800.00	6 ธันวาคม 2567	5 พฤษภาคม 2568	ดำเนินการแล้ว
59	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.153-14 สายบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ตำบลลาด	3,025,000.00	2,570,000.00	9 สิงหาคม 2567	7 พฤศจิกายน 2567	ดำเนินการแล้ว
60	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.153-06 ซอยกระดอดสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านกระดอด ตำบลลาด	693,000.00	547,000.00	9 สิงหาคม 2567	8 ตุลาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ งบประมาณ		18,283,180.00	16,104,905.00			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
ลำดับ	โครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
61	โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครรักษาสีน้ำจืด	80,000.00	79,936.00	19 ตุลาคม 2567	20 ตุลาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
62	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล	100,000.00	97,588.00	10 มิถุนายน 2567	11 มิถุนายน 2568	ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น		180,000.00	177,524			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ	โครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
65	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	100,000.00	89,944.00	2 พฤษภาคม 2566	3 พฤษภาคม 2566	ดำเนินการแล้ว
66	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	60,000.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
67	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	50,000.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
68	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	259,800.00	0.00	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
69	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ - ปีใหม่ - สงกรานต์	20,000.00	11,235.00	29 ธันวาคม 2567 11 เมษายน 2567	2 มกราคม 2567 17 เมษายน 2567	ดำเนินการแล้ว
70	โครงการอบรมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	40,000.00	33,388.00	15 สิงหาคม 2567	15 สิงหาคม 2567	ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น		529,800.00	134,567.00			