

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ /รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1		
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	14,536,000	6,080,600
ยุทธศาสตร์ที่ 2		
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	4,222,100	- 0
ยุทธศาสตร์ที่ 3		
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	80,000	79,936
ยุทธศาสตร์ที่ 4		
การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	509,800	172,430
รวมทั้งสิ้น	19,347,900	6,332,966

- ปัญหาอุปสรรค

1. เทศบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกับประชาชนตามความจำเป็นเร่งด่วนที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากรายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ทั้งสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง และปริมาณงานก่อสร้างที่ไม่สอดคล้องกับสถานที่ดำเนินการจริง
2. งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วนที่กำหนดไว้

- ข้อเสนอแนะ

1. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณ เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ และอาจทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกับประชาชนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน
2. ควรมีการตรวจสอบว่าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป เนื่องจากเป็นการบรรจุโครงการเป็นการบรรจุ เพื่อให้มีปรากฏในแผนพัฒนาเท่านั้น ซึ่งทำให้จำนวนครั้งในการปรับแผนมีจำนวนมาก และโครงการมีมากเกินไปและดำเนินการจริงไม่ได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลลาด อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
ลำดับ	โครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	60,000	36,000	23 พ.ค. 66	31 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลลาด	300,000	267,135	19 มี.ค. 66	14 เม.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการสนับสนุนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	200,000	105,172	21 ม.ค. 66	11 ก.พ. 66	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	100,000	99,997	15 ส.ค. 66	16 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	50,788	50,788	1 ส.ค. 66	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขแก่แกนนำชุมชน	400,000	350,872	14 ธ.ค. 66	16 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	350,000	349,954	3 มี.ค. 66	4 มี.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
8	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,369,200	9,232,700	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
9	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,856,000	23,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
10	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	24,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
ลำดับ	โครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
11	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลลาด เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรพนักงานเทศบาลยุคใหม่หัวใจ 4.0	400,000	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
12	โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	200,000	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
13	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลลาด	400,000	298,950			ดำเนินการแล้ว
14	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	450,000	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
15	โครงการนิเทศระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของศพด.	5,000	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.	685,850	625,188			ดำเนินการแล้ว
17	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนาฯ)	1,852,200	1,811,200			ดำเนินการแล้ว
18	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000	23,750			ดำเนินการแล้ว
19	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	20,000	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
20	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าเจ้าวรวงศ์ไชยดิศชัยวณิช เจ้าวรวงศ์ไชยดิศชัยวณิช แนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	60,000	24,570	12 ก.ย. 66	12 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
21	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000	92,760	7 มิ.ย. 66	7 มิ.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
22	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุมชนสุขสบาย หมู่ที่ 6	20,000	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
23	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุมชนราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 6	20,000	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
ลำดับ	โครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
24	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ชุมชนสุขสบาย หมู่ที่ 5	20,000	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
25	โครงการสนับสนุนกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลาด	40,000	39,590	9 มี.ค. 66	24 มิ.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
26	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลลาด (องค์กรสาธารณประโยชน์)	40,000	39,991	10 ส.ค. 66	11 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
27	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลลาด	300,000	267,135	19 มี.ค.65	14 เม.ย. 65	ดำเนินการแล้ว
28	โครงการสนับสนุนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	200,000	105,172	21 ม.ค.66	11 ก.พ. 66	ดำเนินการแล้ว
29	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	100,000	55,065	8 พ.ย. 66	8 พ.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
30	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	10,000	0	27 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	ดำเนินการโดยไม่มีงบประมาณ
31	โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	40,000	0	14 เม.ย. 66	14 เม.ย. 66	ดำเนินการโดยไม่มีงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ		งบประมาณทั้งสิ้น	19,715,038	13,922,989		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ลำดับ	โครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
32	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ถนนปู่ตาสามัคคี ช่วงที่ 2 ตำบลตลาด	1,881,200	1,527,000	27 ก.พ. 66	28 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
33	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง ตำบลตลาด	2,324,700	1,728,000	27 ก.พ. 66	28 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
34	โครงการก่อสร้างถนนดิน ซอยคลองควาย หมู่ 4 ชุมชนโพธิ์แสนสุข	358,000	340,000	23 มี.ค. 66	22 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
35	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อัก ค.ส.ล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ วัดโคกตลาด ซอยเดือนฉาย	1,126,000	950,000	30 มี.ค. 66	28 มิ.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
36	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี เส้นศาลาปู่บ้านตลาด	346,000	344,000	7 มิ.ย. 66	5 ก.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
37	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาพัฒนา 1/1	150,000	147,000	20 เม.ย. 66	19 มิ.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
38	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านนายสาท ช่วงที่ 1	307,000	304,000	24 เม.ย. 66	23 มิ.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
39	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอยศาลาปู่ตา	70,000	67,500	24 เม.ย. 66	23 มิ.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
40	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอย 5 เส้นบ้านผู้จัดการพิจิตร	440,000	425,000	24 เม.ย. 66	23 มิ.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
41	โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากท่านบ หมู่ 4 ไป สามแยก บ้านนางสาวประนอม	749,000	630,000	18 พ.ค. 66	16 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
42	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ซอยศูนย์การเกษตร 2	636,000	497,000	22 พ.ค. 66	20 ส.ค. 66	ดำเนินการแล้ว

43	โครงการสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองตะคลองถึงถนนสายบ้านบุ-ลองตอง หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง	2,217,000	2,100,000	31 มี.ค. 66	29 ก.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค						
ลำดับ	โครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ชุมชนปูดาร่วมใจพัฒนา ซอยปูดาสำคคี 2 ฝั่งขวา	538,000	504,900	18 ก.ค. 66	16 ต.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
45	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี เส้นบ้านนายชวน ถางโพธิ์ไป คลองชลประทาน	649,000	585,000	27 ก.ค. 66	25 ต.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
46	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายดอกดิน โสภรมมี	549,000	506,000	3 ส.ค. 66	2 ต.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
47	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสี่แยกโรงปลาร้า ไป ถนนลาดยาง สายบ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6	1,411,000	1,150,000	15 ส.ค. 66	13 พ.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
48	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 12/1 ต่อถนนเดิม	469,000	465,000	28 ส.ค. 66	27 ต.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
49	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนสุข หมู่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์	1,863,000	1,757,000	11 ก.ย. 66	10 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
50	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบบคลองชลประทานเหมืองเกษตร	6,093,000	5,358,000	22 ต.ค. 66	21 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
51	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ซอยจากบ้านจำเขี้ยว ถึง หน้าโรงงาน อุดลย์ไทย	1,012,000	988,000	12 ต.ค. 66	10 ม.ค. 67	ดำเนินการแล้ว
52	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ชุมชนปูดาสำคคี 1 ฝั่งขวา	579,000	575,000	16 ต.ค. 66	14 ม.ค. 67	ดำเนินการแล้ว
53	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนบ้านราษฎร์ประสงค์ - หนองตะคลอง หมู่ 7 ชุมชน หนองตะคลองร่วมใจ	678,000	666,000	18 ต.ค. 66	16 ม.ค. 67	ดำเนินการแล้ว
54	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด	2,247,000	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ

55	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านกระดอต หมู่ 5ชุมชนกระดอตสามัคคี ซอยวัดบำรุงธรรมบริเวณย่าโม	827,000	795,000	18 ต.ค. 66	16 ม.ค. 67	ดำเนินการแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค						
ลำดับ	โครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
56	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 15 หมู่ 3 บ้านตลาด	1,273,100	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
57	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยพิทักษ์ หมู่ 8 บ้านบุพัฒนา	352,900	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
58	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยหนองตะคลอง - ศรีพัฒนา หมู่ 7	208,100	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
59	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยยูดี 1/1 หมู่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์	41,900	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
60	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยถนนเลียบบคลองบริบูรณ์ฝั่งซ้าย หมู่ 4 บ้านโพธิ์	343,700	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
61	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบุ หมู่ที่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยวัดโคกตลาด5/2	238,000	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
62	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุ หมู่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด สายเลียบบทางรถไฟ ชุมทางจิระ -ขอนแก่น ตำบลตลาด	288,000	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ		งบประมาณ	30,265,600	22,409,400		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
ลำดับ	โครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
63	โครงการกำจัดวัชพืชแบบหยั่งรากลึกและดินโคลนกรีดขวางทางน้ำเหมืองชลประทาน ปตร. ซอยงาม หมู่ 3 บ้านตลาด	50,400	50,400	10 ต.ค. 66	15 ต.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
64	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	100,000	0	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
65	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	100,000	43,850	30 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ		งบประมาณทั้งสิ้น	250,400	94,250		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						
66	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	20,000	9,480	29 ธ.ค.66	4 ม.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
67	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	80,000	79,696	24 ส.ค.66	25 ส.ค.66	ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ		งบประมาณทั้งสิ้น	100,000	89,176		